

IGANGKJØRINGS PROTOKOLL

Luft/luft-varmepumper



Firma:		Sluttkunde:	
Kontaktperson:		Adresse:	
Telefon:	E-post:	Postnr:	Poststed:
Ordrenummer:		Telefon:	E-post:

Utedel:	Serienummer:
Modellbetegnelse:	

Innedeler:			
Modellbetegnelse rom 1:	Serienummer rom 1:	Modellbetegnelse rom 4:	Serienummer rom 4:
Modellbetegnelse rom 2:	Serienummer rom 2:	Modellbetegnelse rom 5:	Serienummer rom 5:
Modellbetegnelse rom 3:	Serienummer rom 3:		

Det bekreftes herved at:

- Utstyret er montert i henhold til installasjonsveiledningen
 Varmekabel er montert
 Kuldemedium er fylt i henhold til installasjonsveiledningen

Fabrikkfylt: + Etterfylt: = Total fylling:
 kg + kg = kg

Rørlengder (gass/væske):

Samlet rørlengde i systemet m	Lengste rørlengde for ett rom: m (multi system)	Høydeforskjell (innedel – utedel) m	Høydeforskjell (innedel – innedel) m (multi system)
Systemet har: <input type="checkbox"/> Utedel over innedel <input type="checkbox"/> Innedel over utedel <input type="checkbox"/> Ingen nivåforskjell			

Kompressor 1	L1	L2	L3	Kompressor 2	L1	L2	L3
Spenning:	V	V	V	Spenning	V	V	V
Driftstrøm	A	A	A	Driftstrøm	A	A	A

Drifttest:

Foretatt under	<input type="checkbox"/> Airconditiondrift	<input type="checkbox"/> Varmepumpedrift
----------------	--	--

Drifttest utedel:

Omgivende temperatur	°C	
Fordampning	bar	°C
Kondensering	bar	°C
Væsketemperatur	°C	
Suggasstemperatur	°C	
Varmegasstemperatur	°C	
Lufttemperatur inn	°C	
Lufttemperatur ut	°C	
Vibrasjoner	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei

Drifttest innedel:

	Lufttemperatur inn	Lufttemperatur ut	ΔT	Vibrasjoner
Rom 1	°C	°C	°C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Rom 2	°C	°C	°C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Rom 3	°C	°C	°C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Rom 4	°C	°C	°C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Rom 5	°C	°C	°C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

(*) Alle drifttester skal utføres ved maksimal viftehastighet og innstilt settpunkt på 20 °C.

Anmerkninger:

--

Dato:	Signatur:
-------	-----------



Keli AS Miljø
 www.billigvarme.no
 salg@billigvarme.no

BauerEnergi